

भौतिक प्रतिवेदन									
वडा नं - १									
सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएको/प्रगती प्रतिशत	बिनीयोजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A		सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)							
	१								
जम्मा									
B		सडक मर्मत							
	१	१ नं सडक मर्मत	१४.४३५०	०	०	१	१४.४०	८०००००।०	
	२	इक्किचोक पाकुम्बा सडक मर्मत	०.५०००	०	१	०	०.२५	१०००००।०	
	३	देउ बहादुरमोड र खीपीगाउँ देउराली जोड्ने सडक मर्मत		१	०	०		२०००००।०	
	४	दिलबिरे फ्याकगाउँ र बरालडाँडा साठी बथाने सडक मर्मत		१	०	०		३५००००।०	
	५	नेपाल काकीगाउँ र मालबासे कृषि सडक मर्मत		१	०	०		२०००००।०	
	६	लामीडाँडा कोलगेरी वडा भवन सडक मर्मत		१	०	०		१०००००।०	
जम्मा									
				४	१	१			
C		सडक स्तरोन्नती							
	१	गजुरमुखीधाम बजार सडक स्तरोन्नती		१	०	०		२००००००।०	ठेक्का
	२	डाँडागाउँ कोलडाँडा र सादरेम सडक स्तरोन्नती	२.४००	०	०	१	१००.००	३५००००।०	
	३	देउराली ढडिछोप २ नं वडा जोड्ने सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	कोटेशन
	४	बरभन्ज्याङ घोलेभिर सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	कोटेशन
	५	वडा भवन बरभन्ज्याङ गापा सडक स्तरोन्नती	६.४००	०	१	०	२०.००	७०००००।०	
जम्मा									
				३	१	१			
D		खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत							
	१	जुके खानेपानी मर्मत		१	०	०		१०००००।०	
	२	नाइरुङ जाचार्यगाउँ र खोपीगाउँ खानेपानी मर्मत		१	०	०		३०००००।०	
	३	फिजरा र सुतार गाउँ खानेपानी मर्मत		१	०	०		१५००००।०	
जम्मा									
				३	०	०			
E		बिजुली व्यवस्थापन							
जम्मा									
				०	०	०			
F		भवन निर्माण							
	१	गजुरमुखीधाम टहरो निर्माण		१	०	०		५०००००।०	
	२	श्री महिला गजुरमुखी बहुउद्देशिय सहकारी भवन निर्माण		१	०	०		२०००००।०	
	३	सालघारी मलामी टहरो मर्मत		०	१	०		२०००००।०	
जम्मा									
				२	१	०			
G		सिंचाइ तर्फ							
	१	गौरागाउँ कुलो मर्मत		०	१	०		१०००००।०	
	२	फुडखोला धुपिङ्गे डाँडा रातमाटे कुलो मर्मत		१	०	०		१०००००।०	
	३	फेवाखोला बाह्रमुरे कुलो मर्मत		०	१	०		१०००००।०	
जम्मा									
				१	२	०			
H		खेलमैदान निर्माण वा स्तरोन्नती							
	१	पाटीगाउँ खेलमैदान स्तरोन्नती	१	१	०	०		५०००००।०	
जम्मा									
				१	०	०			
I		अन्य योजना							
	१	महेन्द्रादय मावि पर्खाल निर्माण	१	०	१	०		५०००००।०	
	२	वडा भवन सपोट वाल निर्माण	१	१	०	०		३०००००।०	
जम्मा									
				१	१	०			

सन्दिप लामिछाने
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन - पुस २०७९									
बडा नं २									
सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएको प्रगती In Km or Nos	बिनियोजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न भएको			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A	सडक निर्माण (टुबाक जोपन)								
१	रुके गैडे सडक निर्माण				१			५,००,०००।	
	जम्मा		०	१	०		०.००		
B	सरस्वती आ.वि. सानो पावा सडक मर्मत			१	०	०		२,००,०००।	
२	पिपल डाँडा सडक मर्मत			१				२,००,०००।	
३	खहरे खोल्सी विसुने पाखा डाँडागाउँ सडक मर्मत			१				२,००,०००।	
४	बडा स्तरीय सडक मर्मत					१		७,००,०००।	
	जम्मा		०	३	०	१	०.०००		
C	सडक स्तरोन्नती								
१	जोडघारा गैरीगाउँ डाँडागाउँ तेरीटार सडक स्तरोन्नती			१				५,००,०००।	
२	प्रगतिचोक इभाङ मा वि बहावल बजार सडक स्तरोन्नती			१				२,००,०००।	
३	माइमालुङ कान्छा राई विजय चर्च सानो पावा सडक स्तरोन्नती			१				५,००,०००।	
४	रातमाटे कहरपानी कटरबोट सातबीसे सडक स्तरोन्नती			१				५,००,०००।	
	जम्मा			४	०	०	०.००		
D	खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत								
१	बोवसी खोल्सी र खान्डे खानेपानी निर्माण			१				२,००,०००।	
२	बिबे चाम्पिङ टोल खानेपानी निर्माण			१				१,५०,०००।	
३	डाँडागाउँ खानेपानी भानुखोला मुहान संरक्षण			१				६,००,०००।	
४	गाई बिन्डा खानेपानी मर्मत			१				२,००,०००।	
५	धामडाँडा र तामाङ टोल खानेपानी मर्मत			१				१,५०,०००।	
६	सातबीसे तालीगुरीस खानेपानी मर्मत			१				२,५०,०००।	
७	भानुवानी बाइरुने र तेरीटार खानेपानी मर्मत			१				४,००,०००।	
	जम्मा			७	०	०			
E	बिजुली व्यवस्थापन								
१	मालबोसे, सातबीसे र प्रगतिचोक बिजुल विस्तार			१	०	०		११,००,०००।	
	जम्मा			१					
F	विद्यालय भवन निर्माण/मर्मत								
१	जनता कल्याण आ वि घेरुवार निर्माण				१			५,००,०००।	
२	विद्यालय भवन मर्मत (सिंहदेवी आ.वि, सरस्वती आ.वि, इभाङ आ.वि.)			१				१,५०,०००।	
	जम्मा			१	१	०			
G	सिपाइ तर्फ								
	जम्मा			०	०	०			
H	खेलमैदान निर्माण वा स्तरोन्नती								
	जम्मा			०	०	०			
I	अन्य योजना								
१	इभाङ मा वि अंग्रेजी भाषा प्रोत्साहन कार्यक्रम			१				३,००,०००।	
२	पवित्र चर्च र विजय चर्च भवन मर्मत			१				२,००,०००।	
३	शिवालय र भीमसेनथाप मन्दिर निर्माण कमाण्ड योजना			१				३,५०,०००।	
४	गुलीटार मन्दिर मर्मत			१				१,००,०००।	
५	छात्रे सरना पदमार्ग निर्माण			१				५,००,०००।	
६	गैरीगाउँ माइलिम शौचालय सपोर्ट वाल निर्माण			१				५,००,०००।	
७	प्रहरी चौकी भवन निर्माण				१			९,००,०००।	
८	इभाङ स्वास्थ्य चौकी मर्मत			१				१,००,०००।	
	जम्मा			७	१	०			

अमानतबाट सञ्चालन गरिएको योजना									
A									
१	सुनिचेरु र माविल्लो तुनगाभा खानेपानी मर्मत			१			०	१,००,०००।	
	जम्मा			१	०	०	०.००		

सन्दिप लामिछाने
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन - पुस २०७९									
वडा नं ३									
सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएकोभए प्रगती in Km or Nos	बिनियोजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न भएको			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A		सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)							
	१	चैम्जोडवारी गुली सडक निर्माण		१				४०००००।	
	२	पालामेवारी आखले गैरी हुदै चिक्को घर सडक निर्माण			१		०.२००	१०००००।	
	३	साल घारी पत्रेमेवा खोला लारुम्वा मोटरबाटो निर्माण		१				४०००००।	
		जम्मा		२	१	०	०.२०		
B		सडक मर्मत							
	१	वडा स्तरिय सडक मर्मत	१०.८३३			१	१०.८३३	७०००००।	
		जम्मा	१०.८३३	०	०	१	१०.८३३		
C		सडक स्तरोन्नती							
	१	साविक साघुटोल जयभिर आमचोटे दुइ सडक स्तरउन्नती		१				२५००००।	
	२	खोगी सुनुवारटोल केरावारी सडक स्तरउन्नती			१		१.२०	१५००००।	
	३	सुन्दुका सडक स्तरउन्नती			१			२०००००।	
		जम्मा		१	२	०	१.२०		
D		खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत							
	१	साम्गादे खानेपानी टेडी निर्माण		१				१०००००।	
	२	आदिपुर खानेपानी निर्माण		१				३५००००।	
	३	उत्तरे खानपानी मर्मत		१				१०००००।	
	४	लामिटार प्रमिग खानेपानी मर्मत		१				१०००००।	
	५	वयर चोटे छोटी खानेपानी मर्मत			१			१०००००।	
	६	बाघमारा खानेपानी टेडी निर्माण		१				१३००००।	
	७	तामाखोला गुरुङगाउँ चोक्टे सिलाबु केरावारी खानेपानी मर्मत		१				३५००००।	
	८	सल्लेनी १ न घारादेखी ओढाले बुदुङ लोहोरुङ टोल			१			१०००००।	
	९	देवी घान जौवारी चिक्का सिम्ले खानेपानी योजना		१				४०००००।	
		जम्मा		७	२	०			
E		बिजुली व्यवस्थापन							
	१								
	२								
		जम्मा							
F		बिद्यालय भवन निर्माण							
	१	दुर्गा मा वि भवन मर्मत		१				५०००००।	
	२	जिवन ज्योति मा वि भवन निर्माण		१				१००००००।	
		जम्मा		२	०	०			
G		सिंचाइ तर्फ							
	१								
		जम्मा		०	०	०			
H		खेलमैदान निर्माण वा स्तरोन्नती							
	१	रतुवा चेरी खेल मैदान निर्माण		१				५०००००।	
	२	फेरी खेलमैदान निर्माण		१				७०००००।	
		जम्मा		२	०	०			
I		अन्य योजना							
	१	मनिपुर भालुटार मन्दिर जोड्ने पक्की सिङ्गी निर्माण		१				५०००००।	
	२	उपसना चर्च मर्मत		१				१७००००।	
	३	श्री सिंहदेवी पाञ्चायन मन्दिर निर्माण		१				५०००००।	
	४	जाम्ना चर्च निर्माण			१			५०००००।	
	५	आदिपुर रेडकस सोसइटी भवन निर्माण		१				१००००००।	
		जम्मा		४	१	०			

अमानतबाट सञ्चालन गरिएको योजना									
A	सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)								
१	चतुरे स्कुल डाडा सडक मर्मत	१.४५				१	१.४५	८७३४७।५७	
२	लामिटार दोभान सडक मर्मत	१.०२				१	१.०२	७५९७४।९७	
	जम्मा			०	०	२	२.४७		

सन्दिप लामिछान
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन									
बडा नं ४									
सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएको/प्रगती in Km or	बिनिर्वाजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A		सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)							
	१								
जम्मा									
B		सडक मर्मत							
	१	बडा स्तरीय सडक मर्मत		०	०	१	६०००००		सम्पन्न
जम्मा				०	०	१			
C		सडक स्तरोन्नती							
	१	कोलेनी चान्तिङ्गपाटा मुले सडक स्तरोन्नती		०	०	१	३०००००		सम्पन्न
	२	पान्ढोक बडहरे कुमि सडक स्तरोन्नती		०	०	१	३०००००		सम्पन्न
	३	तिवि बोटे भाइ पाङ्गरीङ्गाल कुमि सडक स्तरोन्नती		१	०	०	२०००००		
	४	तिन तले कुमि सडक स्तरोन्नती		१	०	०	१५००००		
	५	सिमलटार एकता बस्ती तमाखे सडक स्तरोन्नती		१	०	०	३०००००		
	६	मर्चुङ्ग सिमलटार सडक स्तरोन्नती		१	०	०	१००००००		कोटेशन
जम्मा				४	०	२			
D		खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत		१	०	०			
	१	अन्धाराजा खानेपानि मर्मत		१	०	०	२०००००		
	२	चिलजुटार तथा एकता विकास टोल खानेपानि मर्मत		१	०	०	२०००००		
	३	काङ्गाङ्ग खानेपानि निर्माण		१	०	०	२०००००		
	४	लाटीखोला खानेपानि मर्मत		१	०	०	१५००००		
	५	बेतनी खानेपानि निर्माण		१	०	०	१५००००		
	६	चारपैर पम्पिङ्ग खानेपानि योजना		१	०	०	५०००००		
जम्मा				७	०	०			
E		बिजुली व्यवस्थापन							
	१								
जम्मा				०	०	०			
F		बिद्यालय भवन निर्माण							
	१								
जम्मा				०	०	०			
G		सिंचाइ तर्फ							
	१								
जम्मा				०	०	०			
H		खेलमैदान निर्माण वा स्तरोन्नती							
	१	तिन दोभाने खेल मैदान निर्माण		०	१	०	२०००००		
जम्मा				०	१	०			
अमानतबाट सञ्चालन गरिएको योजना									
		अन्य योजना							
	१	बेतनी खानेपानि निर्माण		१	०	०	१०००००		
	२	बडा कार्यालय मर्मत		१	०	०	१०००००		
जम्मा				२	०	०	२०००००		

सन्दिप लामिछाने
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन									
बडा नं ५									
ति नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (1/0)			सम्प्लोता भएकोभए प्रगती in Km or Nos	विनियोजित रकम	नैफियत
				सम्प्लोता नभएको	सम्प्लोता भएको	कार्य सम्पन्न भएको			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A	सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)								
	१								
	२								
	३								
	जम्मा								
B	सडक मर्मत								
	१	कालातलीय सडक मर्मत	० कि.मि	०	०	१००	५	700000	
	२								
	३								
C	खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत								
	१	माइ मिक्कोला जलवापानी ट्याङ्की निर्माण		१	०	०	०	१५००००	
	२	दुधिवोटे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण		१	०	०	०	२०००००	
	३	भालुटार खानेपानी ट्याङ्की निर्माण		१	०	०	०	२०००००	
	जम्मा			३	०	०	०	५५००००	
D	भवन निर्माण (पूर्वाधार विकास)								
	१	सेवासावा भवन मर्मत		०	०	०	०.	५०००००	कोटेशन
	२	सामुदायिक भवन निर्माण		०	१	०	८५.००%	५०००००	
	३	किरात साम्बिक मुन्धुम निसामाहिम भवन मर्मत		०	०	१	१००.००%	१०००००	
	४	सामुदायिक भवन निर्माण		०	१	०	८५.००%	५०००००	
	५	धरमखोली शिर पछिरो निवन्धन	५६ च.मि	१	०	०	०.००%	३०००००	सम्प्लोता बाँकी
	जम्मा			१	२	१		१५०००००	
G	अन्य योजना								
	१	नेनेदेन पक्की सिँदी निर्माण	०.०९५ कि.मि	०	१	०	१००.००%	२५००००	भूतानी बाँकी
	२	कुवापानी भालुटार पक्की सिँदी निर्माण	०.०४५ कि.मि	१	०	०	०	१५००००	सम्प्लोता बाँकी
	३	अमदेन भालुटार दुहरे सिँदी निर्माण	०.०४५ कि.मि	१	०	०	०	१५००००	सम्प्लोता बाँकी
	४	सेवेला पक्की सिँदीमा रेसिड निर्माण	०.०९ कि.मि	०	०	१	१००.००%	५०००००	
	५	सेवासावा भवन मर्मत		०	०	०	०.	५०००००	कोटेशन
	जम्मा				२	१	१	१५५००००	
अमानतबाट सञ्चालन गरिएका योजना									
	१	बाजुनेन दुहरे सिँदी निर्माण		१	०	०	०	१०००००	अमानत
	२	सेवेला फेलाबुइम दुहरे सिँदी निर्माण		१	०	०	०	१०००००	अमानत
	जम्मा			२	०	०	०.००	२०००००	
कोटेशन । ठेक्का मार्फत									
	१	सेवासावा भवन मर्मत		१	०	०	०.	५०००००	कोटेशन
	२	युव सोसाइटी पुस्तकालय निर्माण		१	०	०	०	५०००००	कोटेशन
	३	दर्शनशाला भवन निर्माण		१	०	०	०	२००००००	ठेक्का
	४	युव सोसाइटी पुस्तकालय निर्माण		१	०	०	०	५०००००	कोटेशन
	५	वैरीखोला खानेपानी खानेपानी योजना		०	०	०	०	५०००००	कोटेशन
	६	मगरटोल खानेपानी योजना		०	०	०	०	५०००००	
	जम्मा			४	०	०	०.	४५०००००	
	खेलमैदान निर्माण वा खोउप्रती								
	जम्मा								
	अन्य योजना								
	जम्मा								
टोल विकास संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
	सडक निर्माण (ट्रयाक ओपन)								
	जम्मा								
	सडक मर्मत								
	जम्मा								
	सडक खोउप्रती								
	जम्मा								
	खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत								
	जम्मा								
	विजुली व्यवस्थापन								
	जम्मा								
	विद्यालय भवन निर्माण								
	जम्मा								
	सिचाइ तर्फ								
	जम्मा								
	खेलमैदान निर्माण वा खोउप्रती								
	जम्मा								
	अन्य योजना								
	जम्मा								

सन्दिप लामिछाने
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन									
वडा नं - ६									
सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएकोमा प्रगती प्रतिशत	बिनियोजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न			
उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको योजना									
A		सडक निर्माण (टुयाक जोपन)							
	१	डडुवा कृषि सडक निर्माण		०	०	१		१०००००।०	
	२	सिबले रघुटार कृषि सडक निर्माण		१	०	०		१५००००।०	
	३	कोप्चे खोर्सानी र माल्टेनी पुच्छर कृषि सडक निर्माण						२५००००।०	
	४	बोखिम टोल विश्वकर्मा र चुलेसी सडक निर्माण		१	०	०		३०००००।०	
जम्मा								८०००००।००	
B		सडक मर्मत							
	१	साविक ४ सडक मर्मत		०	०	१		१५००००।०	
	२	वडास्तरीय सडक सरसफाइ		०		१		५०००००।०	
	३	भेडीचोक र नार्वाडाँडा कृषि सडक मर्मत		१	०	०		२५००००।०	
जम्मा									
C		सडक स्तरोन्नती		१	०	०			
	१	सिंहेछरी खर्वनी माल्टेनी गापा सडक स्तरोन्नती		१	०	०		१००००००।०	ठेक्का
	२	गैरीटार खुन्दुके चुलाचुली गापा सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	
	३	माडमालुङ बाहिला मालबासे सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	
	४	धुलुङ चोक रानाटार लान्निबोटे सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	DQ
	५	शान्तिमार्ग सडक स्तरोन्नती		१	०	०		५०००००।०	DQ
जम्मा									
D		खानेपानी मुल सुधार वा मर्मत							
	१								
जम्मा									
E		बिजुली व्यवस्थापन							
	१	बोहोरागाँउ कुसुन्डे विधुतिकरण		१	०	०		५०००००।०	
	२	साविक ५ विधुत विस्तार		१	०	०		७५००००।०	
जम्मा								१२५००००।०	
F		भवन निर्माण							
	१	टोड्के सचेतना भवन स्तरोन्नती		१	०	०		२०००००।०	
	२	महिला सचेतना भवन शौचालय निर्माण		१	०	०		१५००००।०	
	३	शसस्व प्रहरी बल वेश क्याम्प भवन निर्माण						५०००००।०	ठेक्का
	४	माडमालुङ र चन्द्रछरी आ वि रङ्गरोगन तथा मर्मत		१	०	०		५०००००।०	
	५	नमुना सामुदायिक भवन र मावा दोस्रो जलविधुत मर्मत						५०००००।०	
जम्मा									
H		खेलमैदान निर्माण वा स्तरोन्नती							
	१	खर्वनी र डम्बरसिंह खेल मैदान निर्माण		०	०	१		२०००००।०	
	१	कुसुन्डे खेलमैदान निर्माण		१	०	०		५०००००।०	
जम्मा								७०००००।०	
I		अन्य योजना							
जम्मा								७०००००।०	

सन्दिप लामिछाने
इन्जिनियर



भौतिक प्रतिवेदन - पुस २०७९

SIP-Phase II

सि नं	विवरण	योजनाको नाम	इकाई (km or Nos)	निर्माणकार्यको अवस्था (१/०)			सम्झौता भएकोभए प्रगती in Km or Nos	बिनीयोजित रकम	कैफियत
				सम्झौता नभएको	सम्झौता भएको	कार्य सम्पन्न भएको			
१	कृषि कुरा सिंचाइ योजना		१	०	१	०	१०	४८,३१,७१५।४३	
	सातबिसे सिंचाइ योजना		१	०	१	०	१५	५३,३९,८५०।८३	
	चिउरीबोट सिंचाइ योजना		१	०	१	०	५	६८,१७,५९९।३७	
	अमले सिंचाइ योजना		१	०	१	०	५	४५,०६,७१७।९९	
	ब्रताहा सिरिसे सिंचाइ योजना		१	०	१	०	५	२२,७०,६०५।०७	
	गैरीखोला सिंचाइ योजना		१	०	१	०	१५	३६,५६,८३७।०७	
	आहाले दोभान साजबोट सिंचाइ योजना		१	०	१	०	७	७७,५९,४६५।५५	
	मेवाखोला दुम्से सिंचाइ योजना		१	०	१	०	५	१८,२५,३८१।१०	
	नागादह सवाखोला सिंचाइ योजना		१	०	१	०	५	२७,७०,२८१।८०	
	जम्मा		९		९			३,९७,५०,४५४।२१	

सन्धिप लामिछाने
इन्जिनियर





आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

माडसेवुड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
इभाङ, इलाम



अवधि
प्रगति प्रतिवेदन प्रकार

पौष मसान्त सम्म
त्रैमासिक

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य		पौष महिना सम्मको प्रगति (रु हजारमा)	प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत
		इकाई	वार्षिक अवधिको अनुमान (रु हजारमा)			
१	आम्दानी					
१.१	समानिकरण अनुदान					
	संघ	रु	९९१००	४९५५०	५०.००	
	प्रदेश	रु	५२०८	२६०४	५०.००	
१.२	समपुरक अनुदान					
	संघ		७०००	३५००	५०.००	
	प्रदेश		१००००	५०००	५०.००	
१.३	सशर्त अनुदान					
	संघ					
	चालु	रु	१५८७००	७८८६५	४९.६९	
	पुर्जिगत	रु	५३१००	२४८७८	४६.८५	
	प्रदेश	रु	१५८१५	७८६४	४९.७२	
१.४	विशेष अनुदान					
१.५	राजस्व बाँडफाँड					
	संघ	रु	८२०९२	२३४६३	२८.५८	
	प्रदेश	रु	४६६०	१३५३	२९.०३	
	स्थानीय	रु	१३७०	०	०.००	
१.६	आन्तरिक राजस्व					
	आआ	रु	४१३०	२१३३	५१.६५	
	बैक मौज्दात	रु	९४५१५	९४५१५	१००.००	
२	खर्च					
२.१	चालु खर्च	रु	३२४४२७	१३५०६०	४१.६३	
२.२	पूँजीगत खर्च	रु	२११२६३	२६८१४	१२.६९	

पेश गर्ने
मञ्जु भट्टराई
आर्थिक प्रशासन प्रमुख

सदर गर्ने
विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



माङसेबुङ गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

प.सं ७९/८०

च.नं १७

इभाङ, इलाम

१ नं प्रदेश

२०७९ साल पौष महिनाको गतिबिधि

क्र.स	विवरण	सख्या	बजेट	खर्च	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	१	----	---	
२	कृषक समुह नविकरण	५	----	-----	
३	कृषि फर्म दर्ता	२	----	-----	
४	कृषि फर्म नविकरण	६	----	-----	
५	बीउ बिजन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत आलु बीउ वितरण	२३६	३०००००	८३४००	२३६ घरपरिवार
६	अदुवा/बेसार पकेट सूचना प्रकाश	१	-----	-----	सूचना प्रकाशन मात्र
७	अदुवा/बेसार सम्झौता	२	-----	-----	
८	कृषकहरुलाई प्राविधिक प्ररामर्श सेवा	६६	-----	-----	प्राविधिक सेवा निरन्तरता

कृषि शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाहरु

- नायँ प्रविधि कृषक समक्ष पुराउने
- कृषक हरुको समस्या बिज्ञ समक्ष पुराउने
- सरकारी निकाय बाट प्राप्त सेवाहरु कृषक माझ पुराउने

तयार गर्ने

निरुपा राई

ना.प्रा.स

मिति २०७९/१०/३

प्रमाणित गर्ने

सुरज अधिकारी

अधिकृत

मिति २०७९/१०/३

“व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सशासन”

Email: mangsebung.ruraimun@gmail.com

Website: mangsebungmun.gov.np

२०७९ सालको पौष १ गते देखि २०७९ पौष मसान्त सम्मको
मासिक व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण
माइसेबुङ गाउँपालिकाको कार्यालय
इभाङ, इलाम ।



जन्म दर्ता संख्या	महिला संख्या		पुरुष संख्या		महिला संख्या			पुरुष संख्या			विवाह दर्ता संख्या			बसाई सराई दर्ता संख्या			सम्बन्ध विच्छेद दर्ता संख्या		
	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म		३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि		३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म		३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि		३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म		३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि		३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म		३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि		३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म		
	३५ दिन भित्र	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि	३६ दिन देखि ३६५ दिन सम्म	३६ दिन देखि ३६५ दिन पछि		
जम्मा	३	२	६	२	४	८	१	१	५	१	८	३	२	१२	१	१	१	१	
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११			१४			२			६			१३			१२			
	११																		

अनुसूची ४ टका ७ सँग सम्बन्धित संख्यात्मक विवरण

जिल्ला : ईलाम गा.पा/न.पा. : माडसेबुङ आर्थिक वर्ष : २०७९/८०

लक्षित समूह	गति आ.व. नविकरण भएको संख्या (१)	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			जम्मा संख्या
		नयाँ थप संख्या (२)	जम्मा संख्या (क=१+२+३)	नयाँ थप संख्या (४)	जम्मा संख्या (ख=क+४)	नयाँ थप संख्या (६)	जम्मा संख्या (ग=ख+६)	नयाँ थप संख्या (८)	जम्मा संख्या (घ=ग+८+९)	नयाँ थप संख्या (९)	जम्मा संख्या (ङ=घ+९)	नयाँ थप संख्या (१०)	जम्मा संख्या (च=ङ+१०)	
अन्य नागरिक भन्ना	९९६	२०३	११९५	१५	१२०७	३	१२१०	०	१२१०	०	१२१०	६०९	०	१२१०
जोष्ठ नागरिक भन्ना	३२	१	३२	०	३२	०	३२	०	३२	०	३२	१७	०	३२
जोष्ठ नागरिक भन्ना	१११	४	११५	१	११६	०	११६	०	११६	०	११६	०	०	११६
महिला विद्यार्थी	१४६	७	१५३	६	१५९	५	१६३	०	१६३	०	१६३	०	०	१६३
पूर्ण अपाङ्गता भन्ना	३४	०	३४	१०	४४	७	५१	०	५१	०	५१	२२	०	५१
अति अशक्त अपाङ्गता भन्ना	१२२	५	१२७	३२	१५९	६	१६५	०	१६५	०	१६५	७०	०	१६५
दलित बासबालिका	४४	३	४७	०	४७	०	४७	३८	४७	३८	४७	२१	०	४७
जम्मा	१४८५	२२३	१७०८	६४	१७७२	२१	१७९३	३८	१८३१	३८	१८६९	१०९८	०	१८६९

कर्मचारी

वैयार गले
(मनो कुमार मगर)
एम.आइ.एस. अपरेटर

कर्मचारी

प्रमाणित गर्ने
(विनोद कुमार चौहान)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

माडसेबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पशु सेवा शाखा
इभाङ, इलाम



आ.व. २०७९/८०

२०७९ साल पौष महिनाको प्रगति विवरण

क्र.स	कार्यक्रम	इकाइ	गत महिना सम्मको प्रगति	यस महिनाको प्रगति	हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
१	कृत्रिम गर्भाधान	गोटा				
	क. गाई		82	37	119	
	ख. भैसी		7	2	9	
	ग. बारखा		-	-	-	
२	पशु स्वास्थ्य सेवा	गोटा				
	क. मेडिकल उपचार		1103	543	1646	
	ख. माइनर सर्जिकल उपचार		113	21	134	
	ग. गाइनोकलोजिकल उपचार		20	5	25	
३	प्रयोगशाला सेवा	गोटा				
	क. गोबर परिक्षण		10	1	11	
	ख. दुध परिक्षण		3	-	3	
	ग. पिसाब परिक्षण		1	-	1	
	घ. रगत परिक्षण		-	-	-	
४	खोप सेवा	गोटा				
	क. रेविज खोप		5	-	5	
	ख. खोरेत खोप		-	-	-	
	ग. पि.पि.आर		-	-	-	
	घ. अन्य खोप					
५	अन्य					
	क. व्यसाय दर्ता		20	2	22	
	ख. समुह दर्ता		-	1	1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

माडसेबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
इभाङ, इलाम



अवधि
प्रगति प्रतिवेदन प्रकार

पौष मसान्त सम्म
त्रैमासिक

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य		पौष महिना सम्मको प्रगति (रु हजारमा)	प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत
		इकाई	वार्षिक अवधिको अनुमान (रु हजारमा)			
१	आम्दानी					
१.१	समानिकरण अनुदान					
	संघ	रु	९९१००	४९५५०	५०.००	
	प्रदेश	रु	५२०८	२६०४	५०.००	
१.२	समपुरक अनुदान					
	संघ		७०००	३५००	५०.००	
	प्रदेश		१००००	५०००	५०.००	
१.३	सशर्त अनुदान					
	संघ					
	चालु	रु	१५८७००	७८८६५	४९.६९	
	पुर्जितगत	रु	५३१००	२४८७८	४६.८५	
	प्रदेश	रु	१५८१५	७८६४	४९.७२	
१.४	विशेष अनुदान					
१.५	राजस्व बाँडफाँड					
	संघ	रु	८२०९२	२३४६३	२८.५८	
	प्रदेश	रु	४६६०	१३५३	२९.०३	
	स्थानीय	रु	१३७०	०	०.००	
१.६	आन्तरिक राजस्व					
	आआ	रु	४१३०	२१३३	५१.६५	
	वैक मौज्दात	रु	९४५१५	९४५१५	१००.००	
२	खर्च					
२.१	चालु खर्च	रु	३२४४२७	१३५०६०	४१.६३	
२.२	पूँजीगत खर्च	रु	२११२६३	२६८१४	१२.६९	

पेश गर्ने
मञ्जु भट्टराई
आर्थिक प्रशासन प्रमुख

सदर गर्ने
विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



माङसेबुङ गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

इभाङ, इलाम

प.सं ७९/८०

च.नं १७

१ नं प्रदेश

२०७९साल पौष महिनाको गतिबिधि

क्र.स	विवरण	सख्या	बजेट	खर्च	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	१	----	---	
२	कृषक समुह नविकरण	५	----	-----	
३	कृषि फर्म दर्ता	२	----	-----	
४	कृषि फर्म नविकरण	६	----	-----	
५	बीउ बिजन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत आलु बीउ वितरण	२३६	३०००००	८३४००	२३६ घरपरिवार
६	अदुवा/बेसार पकेट सूचना प्रकाश	१	-----	-----	सूचना प्रकाशन मात्र
७	अदुवा/बेसार सम्झौता	२	-----	-----	
८	कृषकहरुलाई प्राविधिक प्ररामर्श सेवा	६६	-----	-----	प्राविधिक सेवा निरन्तरता

कृषि शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाहरु

- नायँ प्रविधि कृषक समक्ष पुराउने
- कृषक हरुको समस्या बिज्ञ समक्ष पुराउने
- सरकारी निकाय बाट प्राप्त सेवाहरु कृषक माझ पुराउने

तयार गर्ने

निरुपा राई

ना.प्रा.स

मिति २०७९/१०/३

प्रमाणित गर्ने

सुरज अधिकारी

अधिकृत

मिति २०७९/१०/३

“व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सशासन”

Email: mangsebung.ruralmun@gmail.com

Website: mangsebungmun.gov.np



माडसेबुङ गाउँपालिका

न्यायिक समितिको सचिवालय



प.सं. :- ०७९/०८०

च.नं. :-

मिति २०७९/१०/०५

श्री प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू ।
माडसेबुङ गाउँपालिका, इलाम

विषय - २०७९ पौष मसान्तसम्मको मासिक प्रगती प्रतिवेदन बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस न्यायिक समितिको सचिवालय, माडसेबुङ, ईलामको आ.ब. २०७९/०८० को पौषमसान्तसम्मको मासिक प्रगती प्रतिवेदन तपशिलमा पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

क्र.स.	विवरण	कार्य भएको मिति	कैफियत
१	मेलमिलपापकर्ताको अध्यावधिक सम्पन्न	२०७९ भदौ मसान्त	सकेको
२	न्यायिक समिति सचिवालयको बैठक १० पटक बसेको	२०७९ पौष मसान्त सम्ममा	बैठक संख्या १०
३	उजुरी २ वटा परेको संख्या - मजदुर ज्याला नदेको ? - जग्गा सिमा विवाद ?	२०७९/८/१७ मा मिलापत्र भएको २०७९/९/१४मा प्रतिउत्तर मागेको	फर्छौट भएको फर्छौट हुन बाँकी
४	मेलमिलाप केन्द्र १ वडामा परेको उजुरी संख्या - गालमुखल ३ - सिमा विवाद १ - आर्थिक लेनदेन १	सबैको मिलापत्र भएको	फर्छौट भएको
५	कार्यक्रम २०७९ - मेलमिलापकर्ता उत्पादन तालिम २०७९ - न्यायिक प्रकृया सम्बन्धमा अभिमुखकरण तथा प्रशिक्षण २०७९	२०७९/९/१५ देखि २२ सम्म २०७९/९/२२ देखि २८ सम्म	सम्पन्न भएको सम्पन्न भएको

श्री. ड. ड. ड.
क. ड.
२०७९-१०-२

न्यायिक समिति सचिवालय, माडसेबुङ, ईलाम

Justice and Creativeness Administration: Development, Prosperity and Good Governance

उजुरी प्रशासक